

Eugen Lagler GmbH

VORLAGE: DST-UNTERB.-SUBFLOOR

Unterbodenbearbeitung mit Diamant-Schleifteller		
Objektgroe		
Raum (qm):	Rand (m):	
Estrichart		
	CT = Zementestrich <input type="checkbox"/>	CE = Calciumsulfat-/Anhydritestrich <input type="checkbox"/>
	AS = Gussasphaltestrich <input type="checkbox"/>	MA = Magnesiaestrich <input type="checkbox"/>
	SR = Kunstharzestrich <input type="checkbox"/>	
Sonstige:		
Zustand vom Estrich / Besonderheiten		
Kornung Estrichsand:	0-8 (fein) <input type="checkbox"/>	0-16 (grob) <input type="checkbox"/>
	Starke Unebenheiten <input type="checkbox"/>	Estrichausbruche <input type="checkbox"/>
	Risse im Estrich <input type="checkbox"/>	Metallgegenstande im Estrich <input type="checkbox"/>
Sonstige:		
Entfernung von		
Klebstoffreste:		
	Fliesenkleber <input type="checkbox"/>	
Sonstige:		
Ruckstande:		
	Filzrucken <input type="checkbox"/>	Schaumstoffrucken <input type="checkbox"/>
	Putzreste <input type="checkbox"/>	Korkrucken <input type="checkbox"/>
	Spachtelmassenreste <input type="checkbox"/>	Farbreste <input type="checkbox"/>
Sonstige:		
Waren mehrere Schichten an Klebstoffresten/Ruckstanden vorhanden?		
	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Vorgehensweise		
Anzahl der Diamant-Schleifsegmente:	3 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
Einsatz vom Zusatzgewicht SINGLE?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Versatz der Maschine:		
	25% <input type="checkbox"/>	50% <input type="checkbox"/>
	75% <input type="checkbox"/>	100% <input type="checkbox"/>

Verschleiß der Diamant-Schleifsegmente				
Höhe der Diamant-Schleifsegmente davor (mm):				
1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
6 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	9 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>
Höhe der Diamant-Schleifsegmente danach (mm):				
0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	
4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	
8 <input type="checkbox"/>	9 <input type="checkbox"/>	10 <input type="checkbox"/>		
Zeitaufwand (min.)				
Fläche:		Rand:		
Weitere Vorarbeiten vor der Bodenbelagsverlegung				
Waren weitere Vorarbeiten nötig?				
		Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
Wenn ja, welche:				
schleifen mit K 16 <input type="checkbox"/>		schleifen mit K 24 <input type="checkbox"/>		spachteln/ausgleichen <input type="checkbox"/>
Sonstige:				
Neuer Bodenbelag				
Holzbelag:				
		verklebt <input type="checkbox"/>	schwimmend <input type="checkbox"/>	
		großformatig <input type="checkbox"/>	kleinformatig <input type="checkbox"/>	
Anderer Belag:				
Laminat <input type="checkbox"/>		Vinyl <input type="checkbox"/>	Teppich <input type="checkbox"/>	Epoxy <input type="checkbox"/>
PVC/Linoleum <input type="checkbox"/>		Fliesen <input type="checkbox"/>	Kork <input type="checkbox"/>	
Sonstige:				
Zufriedenheit des Kunden				
sehr zufrieden <input type="checkbox"/>		zufrieden <input type="checkbox"/>		teils/teils <input type="checkbox"/>
unzufrieden <input type="checkbox"/>		sehr unzufrieden <input type="checkbox"/>		
Einweisung				
Wurde eine Einweisung durch einen Lägler-Kundenbetreuer durchgeführt?				
		Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	

Bemerkungen

Bilder

Sind Bilder zum Projekt vorhanden?

Ja

Nein